

PLAN DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CARRETERA M-203 P.K. 8+600 SOBRE RÍO JARAMA											
Actividad	MES 1				MES 2				IMPORTE (€)	% P.E.M. + Sys	
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8			
Actividad	ANUALIDAD 2017										
	OCTUBRE 2017				NOVIEMBRE 2017						
Adecuación del sistema de contención									62.668,25	71,37	
Demoliciones y desmontajes									6.997,41	7,97	
Ejecución del nuevo sistema de contención									55.670,84	63,40	
Desvíos provisionales									13.244,55	15,08	
Gestión de residuos									6.030,16	6,87	
Seguridad y salud									5.867,08	6,68	
Total ejecución material (P.E.M.) por semana	4.892,08	4.892,08	4.892,08	16.994,43	15.245,08	15.245,08	15.245,08	10.404,13	87.810,04	100,00	
Ejecución material (P.E.M.) a origen	4.892,08	9.784,16	14.676,24	31.670,67	46.915,75	62.160,83	77.405,91	87.810,04			
Total P.B.L. por semana (I.V.A. INCLUIDO)	7.044,10	7.044,10	7.044,10	24.470,28	21.951,39	21.951,39	21.951,40	14.980,92	Total PBL con IVA		
P.B.L. a origen (I.V.A. INCLUIDO)	7.044,10	14.088,20	21.132,30	45.602,58	67.553,97	89.505,36	111.456,76	126.437,68	126.437,68		
Total P.B.L. por mes (I.V.A. INCLUIDO)	45.602,58				80.835,10						

LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
P.A. EL TÉCNICO DE APOYO