

PLAN DE OBRA ACTUALIZADO

ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CARRETERA M-300 P.K. 31+640 SOBRE LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIONAL										
	jun-17				jul-17				IMPORTE (€)	% P.E.M. + SyS
	1ª SEMANA (5 al 11)	2ª SEMANA (12 al 18)	3ª SEMANA (19 al 25)	4ª SEMANA (26 al 2)	1ª SEMANA (3 al 9)	2ª SEMANA (10 al 16)	3ª SEMANA (17 al 23)	4ª SEMANA (24 al 30)		
Adecuación del sistema de contención									111.894,10	59,05
Demoliciones y desmontajes									8.386,54	4,42
Ejecución del nuevo sistema de contención									79.584,41	42,00
Reposición del cerramiento metálico									23.923,15	12,63
Adecuación del sistema de drenaje									2.606,53	1,38
Implantación de pantallas antivandálicas									32.232,35	17,01
Desvíos provisionales									22.214,40	11,72
Pilotaje y vigilancia de tramo ferroviario									3.405,78	1,80
Gestión de residuos									10.141,80	5,35
Seguridad y salud									6.994,62	3,69
Total ejecución material (P.E.M.) por semana	7.015,49	10.757,28	17.889,65	34.931,81	31.699,91	32.835,17	32.536,35	21.823,92	189.489,58	100,00
Ejecución material (P.E.M.) a origen	7.015,49	17.772,77	35.662,42	70.594,23	102.294,14	135.129,31	167.665,66	189.489,58		
Total P.B.L. por semana (I.V.A. INCLUIDO)	10.101,60	15.489,40	25.759,30	50.298,31	45.644,71	47.279,37	46.849,09	31.424,27	Total PBL con IVA	
P.B.L. a origen (I.V.A. INCLUIDO)	10.101,60	25.591,00	51.350,30	101.648,61	147.293,32	194.572,69	241.421,78	272.846,05	272.846,05	
Total P.B.L. por mes (I.V.A. INCLUIDO)	101.648,61				171.197,44					

Madrid, junio de 2016

Vº Bº

LA JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Fdo.: Belén Peña Sanz

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Alonso Arroyo