

CONCEPTO	MESES																P.E.M.	P.B.L.
	1				2				3				4					
DEMOLICIONES																		
SEÑALIZACION PROVISIONAL																	89 980.72	129 563.24
FRESADO																	9 420.00	13 563.86
RETIRADA DE BARRERA METALICA																	13 363.35	19 241.89
RETIRADA DE BARANDILLA																	11 681.25	16 819.83
LIMPIEZA DEL TABLERO DEL PUENTE																	343.44	494.52
FIRMES Y TABLERO																		
EJECUCION DE RECRECIDO DE ACERA																		
EJECUCION DE TALADROS																	49 941.63	71 910.95
COLOCACION DE FERRALLA																	8 227.04	11 846.11
ENCOFRADO																	3 231.25	4 652.68
HORMIGONADO																	5 449.35	7 846.52
CURADO DEL HORMIGON																	1 362.34	1 961.63
LAMINA IMPERMEABILIZANTE Y MBC EN CAPA DE BINDER																	59 607.12	85 828.30
MBC EN CAPA DE RODADURA																	12 471.07	17 957.09
COLOCACION DE PRETIL DE HORMIGON H-3 (MIN)																	178 758.75	257 394.72
EJECUCIÓN TALADROS PARA DESAGÜE DE TABLERO																	951.48	1 370.04
INSTALACIÓN SUMIDEROS																	1 966.75	2 831.92
COLOCACION PANTALLAS ANTIVIENTO																	280 143.23	403 378.24
SEÑALIZACION BALIZAMIENTO Y DEFENSAS																		
MARCAS VIALES EN EJE Y LATERALES Y BTA																	7 026.50	10 117.46
COLOCACION DE SEÑALES, PLACAS, CARTELES, HITOS Y CAPTAFAROS																	3 780.90	5 444.12
MONTAJE DE BARRERA BIONDA EN ACCESOS																	4 837.64	6 965.72
COLOCACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN																	5 327.44	7 670.97
GESTION DE RESIDUOS																	27 238.44	39 220.63
SEGURIDAD Y SALUD																	28 143.63	40 524.01
P.E.M. VALORACION MENSUAL	67 228.58				193 807.01				294 615.82				247 601.91				803 253.32	1 156 604.45
P.B.L. VALORACION MENSUAL	96 802.43				279 062.71				424 217.32				356 521.99					
P.E.M. VALORACION ACUMULADA	67 228.58				261 035.59				555 651.41				803 253.32					
P.B.L. VALORACION ACUMULADA	96 802.43				375 865.14				800 082.46				1 156 604.45					

Madrid, junio de 2017
LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO

