

PLAZO EJECUCION		6 MESES							
CEIP MAESTRO PADILLA MADRID									
CAPITULO		1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	IMPORTE CAPITULO	
DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS								28.393,81 €	
MOVIMIENTO DE TIERRAS								12.021,45 €	
CIMENTACION Y ESTRUCTURA								329.904,13 €	
SANEAMIENTO								15.901,62 €	
ALBANILERIA								146.044,18 €	
CUBIERTA								21.825,56 €	
CARPINTERIA Y CERRAJERIA								63.545,65 €	
ACABADOS								67.474,71 €	
FONTANERIA								9.317,05 €	
ELECTRICIDAD								65.913,86 €	
CLIMATIZACION								60.873,57 €	
ELEVACION								- €	
CONTRA EL FUEGO								8.852,78 €	
URBANIZACION								5.863,36 €	
GESTION DE RESIDUOS								351.582,08 €	
SEGURIDAD Y SALUD								49.182,52 €	
								20.221,55 €	
PREVISION MENSUAL		100.553	226.246	289.091	238.814	238.815	163.399	1.256.917,87 €	
PREVISION MENSUAL ACUMULADA		100.553	326.799	615.890	854.704	1.093.519	1.256.918	1.256.917,87 €	



*[Signature]*

*[Signature]*