

PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: "MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA M-506. TRAMO: P.K.5+000 A P.K. 28+000"

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	P.B.L. con I.V.A.	%
			Anualidad 2017				Anualidad 2018	P.B.L. con I.V.A.	%
CAPÍTULO	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	P.B.L. con I.V.A.	%
FIRMES Y PAVIMENTOS								1.895.872,82	73,65
SEÑALIZACIÓN								583.496,18	22,67
GESTIÓN DE RESIDUOS								11.318,62	0,44
VARIOS								25.808,25	1,00
SEGURIDAD Y SALUD								57.599,84	2,24
P.B.L. Mensual sin I.V.A.	106.992,63	415.942,71	415.942,70	321.504,18	321.504,20	241.729,82	303.735,60	2.127.351,84	P.B.L. sin I.V.A.
P.B.L. a origen sin I.V.A.	106.992,63	522.935,34	938.878,04	1.260.382,22	1.581.886,42	1.823.616,24	2.127.351,84		
P.B.L. Mensual con I.V.A.	129.461,08	503.290,68	503.290,67	389.020,06	389.020,07	292.493,07	367.520,08	2.574.095,71	P.B.L. con I.V.A.
P.B.L. a origen con I.V.A.	129.461,08	632.751,76	1.136.042,43	1.525.062,49	1.914.082,56	2.206.575,63	2.574.095,71		

Madrid, mayo de 2016

El Ingeniero Director de la Obra.

Fdo.: Miguel Nuñez Fernández

Vº Bº La Jefe del Área de Conservación y Explotación,

Fdo.: Belén Peña Sanz