

## Programa de Ejecución de Obra

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	MENSUAL	2,34%	8,56%	6,98%	7,68%	7,68%	10,45%	6,48%	2,95%	4,78%	6,78%	4,09%	5,69%	9,18%	8,78%	5,08%	2,50%
	ACUMULADO	2,34%	10,90%	17,88%	25,56%	33,24%	43,69%	50,17%	53,12%	57,90%	64,68%	68,77%	74,46%	83,64%	92,42%	97,50%	100,00%
CERTIFICACIONES (MILES DE EUROS)	MENSUAL	12,62	46,16	37,64	41,42	41,42	56,35	34,94	15,91	25,78	36,56	22,06	30,68	49,50	47,35	27,39	13,48
	ACUMULADO	12,62	58,78	96,42	137,83	179,25	235,60	270,55	286,45	312,23	348,79	370,85	401,53	451,04	498,38	525,78	539,26

## HITOS DE OBRA

Redactor de Proyecto

Arquitecto

- |   |   |
|---|---|
| 0 | Autorización de Inicio - Replanteo                |
| 1 | Cimentación                                       |
| 2 | Estructura  |
| 3 | Fachada   |
| 4 | Particiones                                       |
| 5 | Muro mampuesto perimetral y urbanización exterior |
| 6 | Mentrega y Recepción de la obra                   |

AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL  
DE MADRID

Jose Manuel González izquierdo  
c/ Sancho Dávila 25 2º1  
Madrid

Jose Manuel González Izquierdo  
col. COAM 12757

IMPORTE PEM  
539257,97