

PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

PLANIFICACION DE OBRA VALORADA

ACTIVIDAD			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6					
		semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDIFICACIÓN																												
ACTUACIONES PREVIAS	21.137,67 €	3																										
RED DE SANEAMIENTO	25.235,63 €	4																										
CIMENTACIONES	305.855,25 €	6																										
ESTRUCTURAS	340.937,37 €	5																										
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	390.956,42 €	7																										
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	180.996,06 €	5																										
CUBIERTAS	107.309,40 €	5																										
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION	115.063,99 €	5																										
PAVIMENTOS	120.914,26 €	5																										
ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS	31.325,72 €	5																										
CARPINTERÍA DE MADERA	35.444,60 €	3																										
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC	81.289,84 €	3																										
CERRAJERÍA	20.253,33 €	3																										
VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS	39.602,35 €	2																										
ELECTRICIDAD	70.725,90 €	10																										
ILUMINACIÓN	83.624,84 €	2																										
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA	32.268,73 €	4																										
FONTANERÍA Y EVACUACIÓN	26.307,92 €	5																										
APARATOS SANITARIOS	38.535,51 €	1																										
CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TÉRMICA	124.244,87 €	3																										
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN	82.001,47 €	4																										
GAS	2.503,96 €	3																										
PROTECCIÓN	33.277,87 €	7																										
PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS	17.384,37 €	5																										
INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.966,98 €	4																										
REMATES FASE I	47.798,19 €	3																										
URANIZACIÓN																												
ACT. PREVIAS Y MOV. TIERRAS	185.385,70 €	10																										
PAVIMENTOS	222.465,87 €	5																										
CIMENTACION Y MUROS	138.958,47 €	6																										
VARIOS	78.327,23 €	3																										
GESTION DE RESIDUOS	124.539,56 €	26																										
SEGURIDAD	24.099,66 €	26																										
ACCESIBILIDAD	7.326,00 €	2																										
			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6					
Total	3.175.048,01 €	Pago Mensual	265.165,01 €				652.205,90 €				458.425,34 €				749.068,76 €				439.444,74 €				620.125,99 €					
		Pago Acumulado	265.165,01 €				917.370,91 €				1.375.796,25 €				2.124.865,01 €				2.564.309,76 €				3.175.048,01 €					

Madrid, Septiembre de 2017

El Arquitecto  
Martín Collantes Sauca  
4Real Oficina Técnica Arquitectura e Ingeniería