

PLAN DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ACCESOS EN MARGEN DERECHA

DE LA CARRETERA M-104. TRAMO: PK 0+850 A PK 1+100,

TM SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

ACTIVIDAD	MESES					IMPORTE EN EUROS	%
	enero 2018	febrero 2018	marzo 2018	abril 2018	mayo 2018		
EXPLANACIÓN						25.257,80	10,740
DRENAJE						26.194,86	11,138
FIRMES						25.472,97	10,831
ESTRUCTURAS						40.210,95	17,098
SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSAS						16.649,43	7,079
ILUMINACIÓN						4.857,70	2,066
REPOSICIONES						33.592,92	14,284
VARIOS						5.352,02	2,276
GESTIÓN DE RESIDUOS						45.769,37	19,461
SEGURIDAD Y SALUD						11.822,64	5,027
IMPORTE MENSUAL EN EUROS	46.785,58	46.863,32	57.985,44	43.703,25	39.843,09	235.180,68	100,000
% MENSUAL	19,893%	19,927%	24,656%	18,583%	16,941%	100,000%	
IMPORTE ACUMULADO EN EUROS	46.785,58	93.648,90	151.634,34	195.337,59	235.180,68		

Madrid, marzo de 2017

JEFE SERVICIO CONSERV
Y EXPLOTACIÓN I

VºBº
EL JEFE DEL ÁREA
DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

Fdo.: D. Pablo Ladrero Caballero

Fdo.: D. Emilio Aguilar Sánchez