CEIP Miguel de Cervantes Getafe

12 AULAS DE PRIMARIA, 6 DE APOYO, BIBLIOTECA Y ESPACIOS ANEXOS EN EL CEIP MIGUEL DE CERVANTES. AVENIDA DE SANCHO PANZA C/V CALLE MARITORNES Y CALLE ÍNSULA MALINDRANIA DE GETAFE

Programa de Trabajos y Distribución de Inversión	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	
1 **EDIFICACIÓN**									**1.078.976,14**
01.01 **ACTUACIONES PREVIAS**	1.074,55								1.074,55
01.02 **CIMENTACIÓN.**	97.828,91	97.828,91							195.657,82
01.03 **ESTRUCTURA.**		91.252,08	91.252,08	91.252,08					273.756,24
01.04 **CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA.**			46.010,82	46.010,82	46.010,82	46.010,82			184.043,29
01.05 **AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN**					22.145,65	22.145,65			44.291,29
01.06 **CUBIERTAS.**					17.151,40	17.151,40	17.151,40		51.454,19
01.07 **SOLADOS Y PAVIMENTOS.**					22.857,16	22.857,16	22.857,16		68.571,48
01.08 **FALSOS TECHOS.**						15.101,43	15.101,43	15.101,43	45.304,30
01.09 **CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS**							18.876,69	18.876,69	37.753,38
01.10 **CARPINTERIA DE MADERA.**							15.524,67	15.524,67	31.049,34
01.11 **CARPINTERIA METALICA.**							44.697,96	44.697,96	89.395,91
01.12 **CERRAJERIA..**								30.919,37	30.919,37
01.13 **VIDRIERIA.**								18.289,55	18.289,55
01.14 **PINTURA**								7.415,43	7.415,43
2 **INSTALACIONES**									**270.098,17**
02.01 **SANEAMIENTO.**	6.416,03	6.416,03							12.832,06
02.02 **FONTANERÍA**		1.876,71	1.876,71						3.753,42
02.03 **GAS**			1.237,54						1.237,54
02.04 **CLIMATIZACIÓN**				40.146,62	40.146,62	40.146,62			120.439,87
02.05 **ELECTRICIDAD**						39.110,20	39.110,20	39.110,20	117.330,59
02.06 **PCI**						7.252,35	7.252,35		14.504,69
3 **URBANIZACIÓN.**									**421.469,37**
03.01 **ACTUACIONES PREVIAS**	2.438,65								2.438,65
03.02 **MOVIMIENTO DE TIERRAS**		31.483,93	31.483,93						62.967,86
03.03 **IMPERMEABILIZACIÓN**			895,05	895,05	895,05				2.685,15
03.04 **SOLADOS Y ACABADOS**						124.601,60	124.601,60		249.203,19
03.05 **CERRAJERÍA**						14.238,73	14.238,73	14.238,73	42.716,20
03.06 **INSTALACIONES URBANIZACIÓN**	3.203,18	3.203,18	3.203,18	3.203,18	3.203,18	3.203,18	3.203,18	3.203,18	25.625,43
03.07 **JARDINERÍA**							17.916,45	17.916,45	35.832,89
4 **SEGURIDAD Y SALUD**									**27.510,03**
05.01 **INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA**	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	6.693,36
05.02 **SEÑALIZACIÓN**	207,89	207,89	207,89	207,89	207,89	207,89	207,89	207,89	1.663,10
05.03 **PROTECCIONES INDIVIDUALES**	650,09	650,09	650,09	650,09	650,09	650,09	650,09	650,09	5.200,70
05.04 **PROTECCIONES COLECTIVAS**	1.090,12	1.090,12	1.090,12	1.090,12	1.090,12	1.090,12	1.090,12	1.090,12	8.720,99
05.05 **VARIOS SEGURIDAD Y SALUD**	653,99	653,99	653,99	653,99	653,99	653,99	653,99	653,99	5.231,88
5 **GESTIÓN DE RESIDUOS.**	5.446,74	5.446,74	5.446,74	5.446,74	5.446,74	5.446,74	5.446,74	5.446,74	**43.573,88**
									1.841.627,59

PEM mensual	119.846,81	240.946,33	184.844,80	190.393,24	161.295,37	360704,6183	349.417,29	234.179,14	**1.841.627,59**
PEM acumulado	119.846,81	360.793,14	545.637,94	736.031,18	897.326,54	1.258.031,16	1.607.448,45	**1.841.627,59**	
PEM + GG + BI	142.617,70	429.343,83	649.309,14	875.877,10	1.067.818,59	1.497.057,08	1.912.863,65	2.191.536,83	
21% IVA	29.949,72	90.162,20	136.354,92	183.934,19	224.241,90	314.381,99	401.701,37	460.222,74	
TOTAL PRESUP DE LICITACION	172.567,43	519.506,04	785.664,06	1.059.811,29	1.292.060,49	1.811.439,07	2.314.565,02	**2.651.759,58**	

La Propiedad:

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación

Arquitecto:

Pablo Gálvez Monné

%

58,59%

14,67%

22,89%

1,49%

2,37%

100,00%